

Pol.	Popis částí	Doba trvání - týdnů																																											
		Duben			Květen			Červen			Červenec			Srpen			Září			Říjen			Listopad			Pros.		Břez.		Duben															
		14	21	28	5	12	19	2	9	16	5	12	19	2	9	16	5	12	19	2	9	16	5	12	19	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15				
0.	VÝPLNĚ OTVORŮ; OKNA																																												
1.	ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ																																												
2.	LEŠENÍ																																												
3.	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KZS																																												
4.	FASÁDA																																												
5.	REKONSTRUKCE LODŽIÍ																																												
6.	REKONSTRUKCE STŘECHY																																												
7.	DOK. PRÁCE Z LEŠENÍ																																												
8.	SOKL, OKAP, CHODNÍK																																												
Finanční Harmonogram																																													
	Cena za měsíc vč.DPH	3 386 321	4 231 654	6 268 521	6 438 712	4 889 665	7 541 326	6 071 639	6 743 213	2 534 523	896 321	4 561 480																																	
	Celkem cena vč. DPH	<b>53 563 375</b>																																											

- UB1** Dokončení demontáže KZS 3. objekt
- UB2** Dokončení fasády všechny objekty
- UB3** Dokončení sklady lodžii 2. objektu
- UB4** Dokončení rekonstrukce střechy
- UB5** Dokončení fasády druhého objektu

0

**Předpoklad práce je 6 dní v týdnu PO - SO, NE po dohodě.  
V harmonogramu není uvažováno s přerušením / úpravou prací z důvodu hnízdění Rorýse obecného**

*práci Rorýs...*